

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ podle vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.

Datum provedení revize: 01.11.2021

č.j.: 11-2021

Název a sídlo organizace (označ. objektu)

Investor : Vejvodová Anna
Tyršova 894 691 23 Pohořelice
Byt 3 NP.

Jméno a příjmení revizního technika - evidenční číslo osvědčení

Chytil Jaroslav, Pohořelice, Vídeňská 576

č.oprávnění : **5244/9/05/PZ-R-VI-VII**

č.osvědčení : **14284/9/20/R-PZ-f,g**

Druh revize: **Provozní**

Označení zařízení (předmět revize):

Revize plynoinstalace je provedena od HUP - 800-3/4 " je plynoměr G-4
rozeč 100 mm a vedení ocelového potrubí v pro PT 2 ks a SP Amica.

Druh zařízení: **F,G**

Za provozovatele se zúčastnil: **Vejvoda**

Celkové zhodnocení zařízení:

**Plynové zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu
dle platných vyhlášek, technických norem ČSN EN 1775, TPG 70401
bez závad.**

Zpráva obsahuje 3 strany .

V Pohořelicích dne: 01.11.2021

Rozdělovník:

1x Investor
1x Rev. Technik



_____ podpis, razítko rev.technika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaných zařízení par.8 vyhl. 85/78 Sb.
B. Údaje o měření a zkouškách par.8 pís.e vyhl. 85/78 Sb.
C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí.
E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

odstr. závad

- A. Revize plynoinstalace je provedena podle skutečného stavu od uzávěru plynu K 800-20, je umístěn plynoměr G-4 rozteč 100 mm na ve skříňce na chodbě obvodové zdi o rozměrech 90 x 60 x30. Potrubí je opatřeno nátěrem a přes chráničku je vedeno po chodbě do kuchyně bytu Dn-25. Potrubí vedeno pro SP Amica ,před kterou je umístěn K.K. DN-15 ,V pokoji je pod oknem PT Gamat 3 kW Potrubí je dále vedeno pod stropem přes koupenu,kde je provedena odbočka DN-20 a je za uzávěrem zazátkovaná.Pod stropem je potrubí DN-0 vedeno přes chodbu do pokojíka pro PT Gamat 3 kW.Před každým spotřebičem je umístěn K.K. Instalace je provedena dle EN 1775, TPG 704 01.

Spotřebič : PK PT Gamat 3 kW

0,4 m3

2 ks

Spotřebič v provedení „C“

SP Mora 8 kW

0,8 m3

Spotřebič v provedení „A“

- B. Při revizi provedeny následující zkoušky:

- Zkouška pevnosti a těsnosti plynovodu provedena dne 01.11.2021 provedl rev. technik Chytil Jaroslav /viz zápis zkouška provedena tlakoměrem 0-1 MPa ,průměr 160 mm v.č. 000134 přetlakem **100 kPa** po dobu 30 minut – bez poklesu
- zkouška funkčnosti a těsnosti uzávěrů – bez závad
- zkouška těsnosti

- C. Nebyly zjištěny závady bránící provozu.

- D. Nebyla předložena výchozí revizi.

- E. 1. Projekt plynoinstalace stávající stav.

2. Zápis o provedení tlakové zkoušky plynoinstalace provedl 01.11.2021 Chytil Jaroslav Pohořelice rev. technik č.opr. 5244/9/05/PZ-R-VI-VII

3. Montážní organizace : **Jihokov Hustopeče**
Stávající stav

Z Á P I S

O ZKOUŠCE PEVNOSTI / -TĚSNOSTI / PLYNOVODU

Objekt popisné č. : 894 ulice : Tyršova č.bytu : poschodí : 3NP

Odběratel / název : : **Vejvodová Anna**
Tyršova 894 691 23 Pohořelice
Byt 3 NP.

Montážní organizace / název a sídlo : Jihokov Hustopeče

Číslo osvědčení / vyhl.č.21/1979 Sb. v plat.znění : 6875/9/09/R-PZ-F,F

Plynovod : **stávající** nový /-rozšiřovaný /- stávající

Technické hodnoty zařízení

Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu /úsek plynu/Odzkoušeno od HUP, NTL , bude plynoměr BK - G4 . rozteč 100 mm a vedení potrubí včetně napojení spotřebičů. Zkoušky provedena manometrem 0-1 MP

DN,délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu : **V – do 50 l**

DN-25-7m,DN-20-14 m,DN-15-14m

Zkušební medium : vzduch,plyn

Předepsaný zkušební tlak : 100 kPa Teplota : 15 C

Datum provedení zkoušky : 01.11.2021

Doba trvání zkoušky : 30 minut

Výsledek zkoušky : vyhověla

Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : ano



Chytil Jaroslav Pohořelice
revizní technik
ev.č.osv.14284/9/20/R-PZ-f,g